

Согласовано

Согласовано

Утверждено

И.о. технического директора-главного инженера Саратовских тепловых сетей

Заместитель главы администрации
Энгельсского муниципального района по
строительству, ЖКХ, ГОК, транспорту и связи

Генеральный директор ООО "ЭТСК"

И.В. Кончегин

О.А.Кривенцов

А.Н. Курганов

График останова тепловых сетей для проведения ремонтных работ по подготовке к ОЗП на 2026-2027 год

№ п/п	Адрес и наименование объекта	Перечень работ	Срок исполнения	Примечание	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4		5	6	7	
1	ул. Тельмана, 151	Очистка, промывка, гидравлическое испытание водоподогревателей горячего водоснабжения, ревизия запорной арматуры, опрессовка трасс ГВС	13.04 - 17.04		Очистка, промывка, гидравлическое испытание отопительных водоподогревателей ревизия запорной арматуры, опрессовка теплотрасс	20.04 - 24.04	Куканов Б.С.	
2	ул. Тельмана, 14	"-"	13.04 - 17.04		"-"	20.04 - 24.04	Канаков Н.Н.	
3	ул. 148-й Черниговской дивизии, 27	"-"	13.04 - 17.04		"-"	20.04 - 24.04	Куканов Б.С.	
4	ул. Полтавская, 54	"-"	13.04 - 17.04		"-"	20.04 - 24.04	Ушнурцев С.Ю	
5	ул. Красnodарская, 12	"-"	13.04 - 17.04		"-"	20.04 - 24.04	Филипович В.В	
6	ул. Тельмана, 146	"-"	04.05 - 08.05		"-"	27.04 - 30.04	Куканов Б.С.	
7	ул. Ленинградская, 5	"-"	04.05 - 08.05		"-"	27.04 - 30.04	Ушнурцев С.Ю	
8	ул. Полтавская, 29а	"-"	04.05 - 08.05		"-"	27.04 - 30.04	Куканов Б.С.	
9	ул. Саратовская, 57	"-"	04.05 - 08.05		"-"	27.04 - 30.04	Канаков Н.Н.	
10	ул. Красnodарская, 13	"-"	04.05 - 08.05		"-"	27.04 - 30.04	Филипович В.В	
11	ул. М.Расковой, 33	"-"	12.05 - 15.05		"-"	18.05 - 22.05	Куканов Б.С.	
12	ул. Минская, 30	"-"	12.05 - 15.05		"-"	18.05 - 22.05	Ушнурцев С.Ю	
13	ул. Волоха, 22	"-"	12.05 - 15.05		"-"	18.05 - 22.05	Канаков Н.Н.	
14	ул. Минская, 26 (насосная)	"-"	12.05 - 15.05		"-"	18.05 - 22.05	Филипович В.В	
15	пр. Ф.Энгельса, 8	"-"	23.05 - 29.05		"-"	01.06 - 05.06	Куканов Б.С.	
16	ул. Космонавтов, 13	"-"	23.05 - 29.05		"-"	01.06 - 05.06	Куканов Б.С.	
17	ул. Одесская, 83	"-"	23.05 - 29.05		"-"	01.06 - 05.06	Ушнурцев С.Ю	
18	ул. Красnodарская, 16	"-"	23.05 - 29.05		"-"	01.06 - 05.06	Филипович В.В	
19	ул. Советская, 1	"-"	01.06 - 05.06		"-"	25.05 - 29.05	Канаков Н.Н.	
20	пр. Ф.Энгельса, 11	"-"	08.06 - 12.06		"-"	15.06 - 19.06	Куканов Б.С.	
21	ул. Орловская, 9	"-"	08.06 - 12.06		"-"	15.06 - 19.06	Филипович В.В	
22	ул. Тельмана, 147	"-"	15.06 - 19.06		"-"	08.06 - 12.06	Ушнурцев С.Ю	
23	ул. Тельмана, 23	"-"	15.06 - 19.06		"-"	08.06 - 12.06	Канаков Н.Н.	
24	ул. 148-й Черниговской дивизии, 2	"-"	22.06 - 26.06		"-"	29.06 - 03.07	Куканов Б.С.	
25	ул. Тельмана, 154	"-"	22.06 - 26.06		"-"	29.06 - 03.07	Ушнурцев С.Ю	
26	пр. Ф.Энгельса, 2	"-"	22.06 - 26.06		"-"	29.06 - 03.07	Канаков Н.Н.	
27	т/пр пр. Строителей, 26	"-"	22.06 - 26.06		"-"	29.06 - 03.07	Куканов Б.С.	
28	пр. Строителей, 3	"-"	06.07 - 10.07		"-"	27.07 - 31.07	Куканов Б.С.	
29	пр. Строителей, 17	"-"	06.07 - 10.07		"-"	27.07 - 31.07	Ушнурцев С.Ю	

30	пр. Ф.Энгельса, 4	-"	06.07 - 10.07	-"	13.07 - 17.07	Канаков Н.Н.
31	ул. Тельмана, 170	-"	06.07 - 10.07	-"	27.07 - 31.07	Куканов Б.С.
32	ул. Тельмана, 132	-"	20.07 - 24.07	-"	27.07 - 31.07	Канаков Н.Н.
33	1-й мкр Урицкого	-"	20.07 - 24.07	-"	27.07 - 31.07	Филипович В.В
34	пос. Керамика (насосная)	-"	20.07 - 24.07	-"	27.07 - 31.07	Филипович В.В

Примечание: опрессовка магистральных теплотрасс пр.Ф.Энгельса; ул. Ленинградская; ул. Минская; ул. Менделеева; ул. Полтавская, 1; ул. Полтавская, 17; ул. Полтавская, 31; ул. М.Расковой, и вводов в ЦТП; опрессовка теплотрасс пр-кт Строителей, 41, 43; 45; теплотрасс: УТ 412-пос. Керамика; УТ 407- 1-й мкр Урицкого; будет произведена совместно с предприятием Энгельсская ТЭЦ-3 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" по графику:

ТМ1 - 02.06 - 18.06 - основная	ТМ3 - 12.05 - 20.05 - новые дома ЗМК	ТМ5 - 16.07 - 29.07 - ЖБК-3	ТМ7 - 02.06 - 18.06
ТМ2 - 12.05 - 20.05 - промзона ЗМК	ТМ4 - 16.07 - 29.07 - ЖБК-3	ТМ6 - 02.06 - 18.06 - от пр.Строителей мимо 18 школы	ТМ8 - 02.06 - 18.06

Главный инженер

Саяпин Д.В.